

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称	淮阴区临湖灌区续建配套与节水改造项目		建设/运营单位（盖章）	淮阴区水利局			
国家重大项目库代码	2310-320804-04-01-297948		地债管理系统项目编号	P24320804-0004			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.25		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.25			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划完成拆建水源工程1座；整治骨干渠道3条，总长 10.704千米；整治骨干河道1条，长 1.876千米；新（拆）建及维修骨干建筑物8座；新建管理道路5.07千米；整治四堡中沟1.07千米、新建四堡中沟滚水坝1座、拆建过青年路涵洞1座、改造退水涵2座。			完成拆建水源工程1座；整治骨干渠道3条，总长 10.704千米；整治骨干河道1条，长 1.876千米；新（拆）建及维修骨干建筑物8座；新建管理道路5.07千米；整治四堡中沟1.07千米、新建四堡中沟滚水坝1座、拆建过青年路涵洞1座、改造退水涵2座。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期内（本年度或项目期）预算安排到具体项目的资金； 资金到位率100%的得5分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。
		预算执行率	100%	100%	5	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 预算执行率100%的得5分，每低于1%的扣0.2分，扣完为止。
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的得2分，否则不得分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续的得1分，否则不得分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途的得1分，否则不得分； ④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得1分，否则不得分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	健全	5	5	①制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整的得3分，否则不得分。
制度执行有效性		有效	有效	5	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备的得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得2分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得1分，否则不得分。	
产出 (30分)	数量指标 (5分)	支出实现率	100%	100%	5	5	支出实现率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金； 支出实现率100%的得5分，每低于1%的扣0.2分，扣完为止。
	质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	验收合格，得10分，否则不得分。

	时效指标 (10分)	项目完成及时性	100%	100%	10	10	在计划时间内完成, 得10分, 否则酌情扣分。
	成本指标 (5分)	项目建设成本	8440万元	8440万元	5	5	不超预算, 计5分; 虽超预算, 但超出值≤5%, 计4.5分; 虽超预算, 但超出值≤10%, 计4分; 超过预算, 且超出值>10%, 计0分。
效益 (40分)	经济效益 (10分)	对促进地方经济发展的影响或改善程度	较高	较高	10	9	促进地方经济发展, 得10分, 否则酌情扣分。
	社会效益 (10分)	改善农村人居环境	较高	较高	10	10	农村人居环境环境得到改善, 得10分, 否则酌情扣分。
	生态效益 (10分)	改善水生态环境	较高	较高	10	9	提升周边水质环境, 得10分, 否则酌情扣分。
	可持续发展 (10分)	后续运维管护机制建立及落实情况	较高	较高	10	10	项目建设完成后得到长效管理, 得10分, 否则酌情扣分。
满意度 (5分)	服务对象 满意度 (5分)	服务对象满意度	95%	95%	5	5	①社会公众是指了解项目相关情况或因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度情况一般采取社会调查的方式获得。 ②绩效评价时满意度为90%(含)以上的得5分, 每低于1%扣权重的3%, 扣完为止。
总计					100	98	
自评偏差原因及改进措施	无						
项目主管部门 复核意见	部门负责人:  部门: (盖章) 						
财政分管处(科) 室复核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 						
财政绩效处(科) 室复核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 						
财政债务处(科) 室重点监控整改情况	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 						

- 备注: 1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关, 项目单位要对数据的真实性、准确性负责;  
2、对目标完成情况存在偏差的项目, 从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析, 查找原因, 提出改进的意见建议;  
3、对目标完成偏差较大的项目, 列入重点监控, 并说明整改情况;  
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据, 其中定量指标须增列出评分公式。

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(淮阴区临湖灌区续建配套与节水改造项目)

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

大中型灌区是保障国家粮食安全的重要基础，是落实乡村振兴战略的有效抓手，重点中型灌区的灌排骨干工程节水配套改造项目是为农业生产、特别是农业综合开发高标准农田建设提供灌排支撑条件。为贯彻落实国家乡村振兴发展战略、国家节水行动方案有关部署，补齐中型灌区灌排工程基础设施短板、加强农田水利基础设施建设、保障国家粮食安全、促进农业现代化发展，2022年3月，水利部组织开展中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告编制工作。2022年3月30日，江苏省水利厅下发《关于开展中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》（苏水农函〔2022〕13号），部署开展2023-2025年中型灌区前期工作。

#### 2. 主要内容

临湖灌区设计灌溉面积20万亩，主要建设内容为：（1）渠首（水源）工程，改建水源泵站4座；（2）骨干输配水工程，整治分干渠、支渠10条总长25.439km，其中疏浚分干渠、支渠2条，总长9.29km；建设护岸分干渠、支渠3条，护岸（两岸）总长21.38km；衬砌支渠7条，总长14.74km；（3）骨干排水工程，治理骨干河道5条，总长9.835km；（4）骨干渠（沟）系建筑物及配套设施，建设

骨干建筑物共 41 座，其中泵站 13 座、水闸 11 座和桥梁 13 座、跌水 4 座、渠系配套建筑物 50 座、新建管理房屋 1 处 200m<sup>2</sup>、新建管理道路 6 条长 5.07km；（5）信息化建设。

### 3.项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 14000 万元，其中：2024 年专项债券 2500 万元，2025 年专项债券 1600 万元，国债资金 4220 万元，省级补助资金 5580 万元，区级配套资金 100 万元。本项目于 2024 年 2 月开工建设，计划于 2025 年 12 月完工，建设期共 22 个月，项目分 2 期实施。

## （二）绩效目标

项目总体目标：完成全部工程建设任务，完成投资 14000 万元。

项目阶段性目标：完成 2024 年度工程建设任务，完成投资 8440 万元。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

1.项目实施后，共改善灌区内灌溉面积 2.52 万亩，改善排涝面积 5.5 万亩，提高了区域内抗灾能力，灌溉用水量减少，灌溉水费明显减少，降低了灌溉成本，农民减负增收效益明显。

2.灌区改造工程修复河流生态，提升水环境质量，改善水生态环境、农村人居环境，提高了居民生活质量，农业生态服务能力进一步提高，可适应乡村振兴、农业现代化和生态文明建设的新要求。

3.通过本项目的实施，农业综合生产条件能得到改善，综合生产能力得到提高；灌区耕地由过去的低产高耗向高产稳产全面过渡。提高了农业的综合生产效益，农民群众的经济收入有了增长，从而

有力地推动灌区农业和农村经济的发展，为加快农业主产区和区域经济发展奠定了重要的基础。

4.本项目实施完成后，降低了农灌成本，减轻了农民负担，缓解了水资源紧张矛盾，发挥了良好的社会效益，助力乡村振兴。

## **(二) 评价思路方法**

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

## **(三) 评价工作情况**

由区水利局牵头会同乡镇等相关单位对临湖灌区续建配套与节水改造项目目标任务完成情况、上级资金下达使用情况、项目建设进展等情况进行核查，并对绩效评价指标进行了逐一评分。

## **(四) 绩效评价结论**

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》，对临湖灌区续建配套与节水改造项目从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价产出、效益、满意度，自评价得分为98分，绩效等级为“优”。

## **三、项目绩效**

### **(一) 精心组织，统筹推进，保障工程进度**

一是提前谋划，统筹前期工作。在工程前期工作中提前介入，

为项目开工作充分准备，并及早谋划下一年度工作，获批后及早开工；二是细化方案，明确工程举措。制订可靠的工程专项方案，确保方案可行性和可操作性；三是统筹推进，加快建设进度。主动加强与区三级先导专班、相关镇街及部门的沟通协调，细化任务分工，整合各类资源，真正形成工作合力，为项目建设营造优质施工环境。

### **（二）严肃制度，规范程序，保障工程质量**

我局从“四制”入手，对项目前期规划设计、计划执行、建设管理、资金使用、工程质量安全、建后管护等六个方面进行全面监管，提升项目管理水平，进一步规范项目管理；从建设管理方面抓好质量建设的新常态，加强施工、监理等单位人员履职管理，抽调专业技术人员组成工程质量技术组，落实质量监督责任制，对工程质量进行“四不两直”检查，发现问题及时处置，明确工程质量终身制；以建设“优良”等级工程为目标，招标时设立创优基金，监理单位绩效与建设优良工程挂钩，调动参建单位积极性。

### **（三）落实责任，常抓不懈，保障工程安全**

安全施工是保障工程顺利建设的重中之重，我们始终坚持“预防为主、以人为本”的安全管理理念，结合工程实施，做到安全生产工作早部署、隐患早治理、事故早防范，抓早抓小，抓细抓实，确保落实责任到位，隐患排查到位，问题整改到位；成立安全生产领导小组，在施工单位进场前对相关人员进行安全培训，每日开工前对现场人员进行安全教育，每处工地都有安全施工宣传栏，设置安全警示标志等，推进工程安全生产各项制度落实，工程开工至今未发生一起安全事故。

四、存在问题

无。

五、有关建议。

无。

淮安市淮阴区水利局

2025年6月25日

