

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度



Table with columns for Project Name, National Major Project Code, Project Total Amount, Actual Used Amount, and Performance Indicators (Process, Output, Benefit, Satisfaction). Includes sub-tables for 'Process' and 'Output' with detailed metrics like 'Funding Rate' and 'Expenditure Timeliness'.

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目由江苏淮安国家农业科技园区实施，位于淮安市淮阴区马头镇东部，项目按照国家文化公园的建设要求，建设管控保护区、主题展示区、传统利用区和文旅融合区。

2. 项目建设内容

项目主要内容包括对清口枢纽河道及大、小葫芦岛岛内进行风貌改善和环境整治，提升改造周边环境和旅游标记标识，修缮外围连接路和内部参观步道等。

3. 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 7000 万元，其中：中央预算内资金 2000 万元，2023 年专项债券资金 1000 万元，2024 年专项债券资金 2600 万元，2025 年专项债券资金 500 万元，地方预算安排资金 900 万元。项目于 2023 年 3 月开工建设，计划于 2025 年 12 月完工，建设期共 33 个月。

(二) 绩效目标

项目总体目标：项目以大运河国家文化公园清口枢纽自然生态资源和人文生态资源为依托，以全域旅游为方向，加大旅游核心载

体建设和旅游配套设施完善，创新旅游多产业融合互动，推进旅游集聚区发展，将大运河国家文化公园清口枢纽打造成为集生态观光、文化展示、养生度假于一体的全域化生态旅游目的地。

项目阶段性目标：完成大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目施工进度的 80%。

二、评价情况

（一）项目特点

1.加强了运河题材艺术精品创作生产，促进文艺和旅游融合发展，推动百米美术长卷《中国大运河史诗图卷》等精品力作走进各类文旅空间，讲活大运河历史和当代故事。

2.利用文化遗产与自然风貌深度融合优势，搭建“文化遗产+旅游”融合平台，丰富沿线文化遗产旅游产品。

3.培育漕运航运研学游、文学艺术品鉴游、运河民俗体验游、运河生态文化游、运河文化水景游等彰显人文运河魅力的旅游产品，发展运河特色水上旅游，让人们在纵览大运河迷人风光的同时，领略大运河历史人文的无穷魅力。

4.统筹运河沿线文旅公共服务，完善运河旅游交通网络，营造融文化、体验、游憩等于一体的主客共享运河文旅空间，打造大运河国家文化公园文化旅游深度融合发展示范区。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，从财政支

出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

（三）评价工作情况

江苏淮安国家农业科技园区管理委员会对大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目目标任务完成情况、上级资金下达使用情况、项目建设进展、满意度等情况进行核查，并对绩效评价指标进行了逐一评分。

（四）绩效评价结论

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》，对大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价产出、效益、满意度，自评价得分为 99 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

清口枢纽核心展示园，作为大运河历史上最为悠久、使用时间跨度最长、最具连续性的枢纽工程之一，其规划和建设不仅体现了对历史负责的态度，也是对大运河文化保护、传承和利用的具体实践。该项目不仅保护了清口枢纽这一重要的交通枢纽，还整合了周边的旅游资源，推动了全域旅游的发展，为“两年出形象、三年创示范、五年展盛景”的目标打下了坚实的基础。项目保护和传承了历史文化遗产，促进了地方经济的发展和旅游业的繁荣，是推动淮阴区社会发展的重要力量。

四、存在问题

项目即将完工，现项目缺少商业化运营主体。

五、有关建议

建议进一步完善项目相关旅游配套设施，开展运营招商工作。

江苏淮安国家农业科技园区管理委员会

2025年6月27日

