

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度



项目名称		淮阴区富康城幼儿园			建设/运营单位(盖章)		淮阴市淮阴区教育体育局					
国家重大项目库代码		2104-320804-04-05-103717			地债管理系统项目编号		P22320804-0004					
项目累计发行专项债券总额(亿元)				0.1		项目已实际使用专项债券总额(亿元)				0.1		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	拟建规模为4轨12班幼儿园,总面积4597.07平方米。						建成规模为4轨12班幼儿园,总面积4597.07平方米。					
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况										
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据					
过程	资金管理	预算执行率	100%	100%	5	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金;预算执行率100%的得5分,每低于1%的扣0.2分,扣完为止。					
		资金使用合规性	合规	合规	4	4	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的得1分,否则不得分;②资金拨付有完整的审批程序和手续的得1分,否则不得分;③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途的得1分,否则不得分;④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得1分,否则不得分。					
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3	3	①制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分,否则不得分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整的得1分,否则不得分。					
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	①遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分,否则不得分;②项目调整及支出调整手续完备的得1分,否则不得分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得1分,否则不得分。					
产出	数量指标	基建工程项目班级数量	12	12	5	5	完成班级数量,得5分,否则不得分。					
		基建工程项目面积	597.07平方米	4597.07平方米	5	5	完成建筑面积,得5分,否则不得分。					
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	验收合格,得5分,否则不得分。					
		经费支出合规性	100%	100%	5	5	经费支出合规,得5分,否则不得分。					
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5	在计划时间内完成,得5分,否则酌情扣分。					
		经费支出时效性	100%	100%	5	5	经费支出及时,得5分,否则不得分。					
	成本指标	项目总成本	2100万	2100万	5	5	不超预算,计5分;虽超预算,但超出值≤5%,计4.5分;虽超预算,但超出值≤10%,计4分;超出10%以上,计0分。					
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	较高	较高	10	9	促进地方经济发展,得10分,否则酌情扣分。					
	社会效益	对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度	较高	较高	5	5	对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升得5分,否则不得分。					
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高	较高	5	5	保障各项业务工作正常开展,得5分,否则不得分。					
	生态效益	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	较高	较高	5	5	改善生态循环、产业健康发展,得5分,否则不得分。					
		采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	较高	较高	5	5	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念,得5分,否则不得分。					
	可持续发展	对单位履职、促进教育事业发展的持续性影响	较高	较高	5	5	对单位履职、促进教育事业发展的持续性影响,得5分,否则不得分。					
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	较高	5	4	提高或改善公共服务水平,得5分,否则不得分。						
满意度	服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	5	5	①社会公众是指了解项目相关情况或因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度情况一般采取社会调查的方式获得。②绩效评价时满意度为90%(含)以上的得5分,每低于1%扣权重的3%,扣完为止。					
		师生满意度	90%	90%	5	5						
总计					100	98						

自评偏差原因及改进措施	
项目主管部门复核意见	<p style="text-align: center;">姚瑞端 部门负责人</p> <p style="text-align: right;">部门：(盖章)</p> 
财政分管处(科)室复核意见	<p style="text-align: center;">处(科)室负责人</p> <p style="text-align: right;">处(科)室：(盖章)</p> 
财政绩效处(科)室复核意见	<p style="text-align: center;">907</p> <p style="text-align: center;">处(科)室负责人</p> <p style="text-align: right;">处(科)室：(盖章)</p> 
财政债务处(科)室重点监控整改情况	<p style="text-align: center;">处(科)室负责人</p> <p style="text-align: right;">处(科)室：(盖章)</p> <p style="text-align: center;">李沁</p> 

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(淮阴区富康城幼儿园项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着大量农村人口向城镇转移，城镇人口密度上升，导致城市学前教育资源紧张，“入园难”问题突出。新建淮阴区富康城幼儿园为富康城周边小区儿童提供普惠性入园机会，可以保障教育起点公平，推动学前教育资源向薄弱地区倾斜，缩小教育差距。该项目的实施可以缓解家庭育儿压力，解决“入园难、入园贵”问题，降低家庭教育成本。促进儿童身心健康发展，提供科学保育与早期教育，培养儿童社交能力、认知发展及行为习惯，为终身学习奠基。通过学校营养膳食、健康监测等服务体系，保障幼儿身心安全成长。

2. 项目资金投入计划及建设计划

新建淮阴区富康城幼儿园是一所 4 轨 12 班的幼儿园，总建筑面积 4597.07 平方米，配套建设室外活动场、跑道、沙坑、幼儿活动器械等教学辅助设施以及学校道路、广场、绿化、综合管网等公告配套设施（以上部分以自然资源和规划局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资 2100 万元，其中：申请 2023 年专项

债券资金 1000 万元，区级预算资金 1100 万元，已下发的资金已经全部使用完毕。项目开工时间为 2023 年 1 月，竣工时间为 2024 年 7 月，建设期共 19 个月。

（二）绩效目标

项目总体目标：为解决富康城周边小区学前儿童上学问题，扩大普惠性资源供给，支持国家生育政策，降低百姓养育成本，提升生育意愿。保障幼儿身心安全成长，促进教育公平，长远可以提升国民素质与创新能力，提高百姓幸福指数。

项目阶段性目标：新建一所 4 轨 12 班的幼儿园。

二、评价情况

（一）项目特点分析

1.突出的公益性与普惠性。新建淮阴区富康城幼儿园的核心价值是不以盈利为目的，核心目标是提供“保基本、广覆盖、有质量”的普惠性学前教育服务，保障适龄儿童平等接受学前教育的权利。服务对象是面向辖区内符合条件的适龄儿童，优先保障户籍儿童、困难家庭儿童等。收费标准通常执行政府定价或指导价，显著低于同区域民办园（尤其是高端园）。

2.显著的民生需求导向。解决“痛点”：直接回应人民群众对“就近入园”、“入好园”、“入得起园”的迫切需求。区域布局关键：选址基于人口密集区、新建居民区、学位紧张的富康城，优化区域教育资源配置。提升满意度：项目成功与否直接关系到群众对政府公共服务满意度和获得感。

3.建设标准规范化与质量要求高。遵循国标/地标：园舍建设符合《幼儿园建设标准》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》等国家及地方标准，对安全性、功能性、环保性要求严格。设施设备配套符合幼儿身心发展特点的活动室、寝室、盥洗室、户外活动场地、玩教具、图书等。师资配备要求：建成后按标准配备合格园长和保教人员（持证上岗）。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

（三）评价工作情况

由区教体局牵头施工、设计、监理等相关单位对新建淮阴区富康城幼儿园目标任务完成情况、上级资金下达使用情况、项目建设进展等情况进行核查，并对绩效评价指标进行了逐一评分。

（四）绩效评价结论

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》，对新建淮阴区富康城幼儿园项目从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价产出、效益、满意度，自评价得分为98分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

一是坚持“共建、共享”理念。广泛征求群众意见，从项目实施改造前的准备阶段到项目的交付使用均有周边群众参与的印记。

二是长远提高社会效益。通过新建公办普惠性幼儿园，解决“入园难、入园贵”问题，普惠性学位提升360个。促进教育公平，优先保障低收入家庭、外来务工子女。

三是打造智慧现代化校园。改造中融入数字化建设，建成智能门禁、智慧管理服务平台，规划空间布局合理，塑造丰富的校园环境和城市景观，让幼儿享受优质教育和精细管理。

五是坚持党建引领。发挥党员先锋模范作用，设立党员、居民代表监督岗，由党员、居民担当工程质量“监督员”。我区各部门协同参与，切实完善政府统筹、条块协作、部门齐抓共管的协同推进机制，突出上下联动、部门协同、责任共担，抓好项目申报、资金统筹、业务指导、施工组织、后续管理各项工作。

四、存在问题

无

五、有关建议

无